

Referente Commessa: Locatelli Ing. Fabio Via Brughiera, 1A - 24018 Villa d'Almè (BG) Mobile: +39 3460882355 Mail to: fabio@ingegnerialocatelli.it	Efficientamento energetico Ambulatori Albano, Via Don G. Schiavi	Ingegnere Locatelli Fabio Firmatario PSC: Ing. Nicola Balini
	Cronoprogramma	

COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO

PROVINCIA DI BERGAMO



CRONOPROGRAMMA


OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE LOCALI INTERNI AD USO AMBULATORIALE, CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, DELL'IMMOBILE EX GHIDELLI IN VIA DON G. SCHIAVI.
CUP: G74E25002110004

COMMITTENTE: COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
Piazza Caduti per la Patria, 2 - 24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
Settore: Ufficio tecnico

Revisione 00

Ing. Nicola Balini

Data, 24/04/2026



Ing. Nicola Balini Ordine Ing. Bergamo n. A4279 CF/P. IVA BLNNCL87E26Z133R / 03663970162	File: Cronoprogramma	N. Revisione	Data di emissione	Pag. 1
		Rev.00	24/04/2026	

CRONOPROGRAMMA						
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE LOCALI INTERNI AD USO AMBULATORIALE, CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, DELL'IMMOBILE EX GHIDELLI IN VIA DON G. SCHIAVI. CUP: G74E25002110004						
N.	LAVORAZIONE	DITTA	durata indicativa GG	INIZIO	FINE	DURATA
n.b.	le date di inizio e fine lavori sono puramente indicative e dovranno essere definite in fase di affidamento dei lavori (ipotetico) (ipotetico) (gg lavor) (settimane)					
COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO						
1	Installazione di cantiere		2	31/08/2026	02/09/2026	3
2	Demolizioni varie		10	02/09/2026	12/09/2026	8
3	Rimozione pavimenti, apparecchi idrosanitari		5	12/09/2026	17/09/2026	4
4	Sottofondi		8	15/09/2026	23/09/2026	7
5	Intonaci, controsoffitti, rasature, nuove pareti		30	23/09/2026	23/10/2026	23
6	Sostituzione porte interne		7	21/10/2026	28/10/2026	6
7	Pavimentazioni		6	28/10/2026	03/11/2026	5
8	Impianti (elettrico, idrico sanitario)		21	01/11/2026	22/11/2026	15
9	Tinteggiature interne		10	18/11/2026	28/11/2026	8
10	Serramenti esterni		6	29/11/2026	05/12/2026	5
11	Rimozione cantiere e pulizie finali		3	06/12/2026	09/12/2026	3
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						