

Referente Commessa: Balini Ing. Nicola Via Stazione, 1 - 24027 Nembro (BG) Mobile: +39 3285728280 Mail to: info@bblingegneria.it	Efficientamento energetico palazzina uffici Via Dante, 13	Società	BBL Ingegneria S.r.l.	
	Sicurezza 06 – Cronoprogramma	Team	Ing. Balini Nicola Ing. Beltrami Alberto Ing. Locatelli Fabio	

COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO

PROVINCIA DI BERGAMO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA


OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALAZZINA UFFICI DEL POLO SCOLASTICO, SITA NEL COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO, VIA DANTE, 13.
FINANZIAMENTO MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 FONDI PNRR – CUP: G74D22006320006 - CIG: 971281547F

COMMITTENTE: COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
RUP: Ing. Marchesi Fabio
Piazza Caduti per la Patria, 2 - 24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
Settore: Ufficio tecnico
CODICE C.I.G. 971281547F

Revisione 00

Data, 04/05/2023

Coordinatore della Sicurezza in Fase di
Progettazione dell'Opera - Ing. Nicola Balini



Ing. Nicola Balini Ordine Ing. Bergamo n. A4279 CF/P. IVA BBL INGENGNERIA S.R.L.: 04377620168	File: Cronoprogramma I.C. Albano	N. Revisione	Data di emissione	Pag. 1
		Rev.00	04/05/2023	

CRONOPROGRAMMA						
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALAZZINA UFFICI DEL POLO SCOLASTICO						
N.	LAVORAZIONE	DITTA	durata indicativa GG	INIZIO	FINE	DURATA
n.b.			le date di inizio e fine lavori sono puramente indicative e dovranno essere definite in fase di affidamento dei lavori			
			(gg lavor)	(settimane)		
COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO						
1	Installazione di cantiere		2	15/06/2023	17/06/2023	0,4
2	Rimozione zoccolatura		2	17/06/2023	19/06/2023	0,2
3	Risanamento porzioni esterne pavimentazione e muratura		4	19/06/2023	23/06/2023	1
4	Montaggio ponteggi		4	21/06/2023	25/06/2023	0,6
5	Rimozione intonaco e pulizia facciate		5	25/06/2023	30/06/2023	1
6	Rimozione cappellotti esistenti		2	28/06/2023	30/06/2023	0,6
7	Spostamento utenze in facciate		4	30/06/2023	04/07/2023	0,6
8	Posa primer e nuovo isoamento		28	02/07/2023	30/07/2023	4
9	Realizzazione nuova finitura		8	26/07/2023	03/08/2023	1,4
10	Installazione nuovi cappellotti		4	26/07/2023	30/07/2023	0,6
11	Nuove lamiere		2	01/08/2023	03/08/2023	0,6
12	Rimozione ponteggio		4	03/08/2023	07/08/2023	0,6
13	Nuova zoccolatura e ripristino pavimento		6	07/08/2023	13/08/2023	1
14	Rimozione cantiere e pulizie finali		2	13/08/2023	15/08/2023	0,4
15						

